

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA													
NOSITELJ IZRADE AKTA:		OPĆINA JAKŠIĆ		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA		Plan razvoja Općine Jakšić za razdoblje 2021.- 2027. godine		IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:		1.1.2022. - 31.12.2022.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere	
M.01.	Posebni cilj 1.1. Razvoj i jačanje konkurentnog poduzetništva	Potpore za razvoj poduzetništva i ulaganje u poduzetničku zonu	K.02. Izgrađena Gospodarska zona	30.4.2025.	P.01. Broj novootvorenih subjekata u Gospodarskoj zoni	2	1	1	1.342.366,71 kn		Mjera u provedbi	U 2022. godini ostvarili smo potporu iz Programa gospodarske revitalizacije Slavonij, Baranje i Srijema u iznosu 3,5 milijuna kuna. Proveli smo postupak javne nabave te potpisali ugovor s izvođačem radova na 15 mjeseci na ukupni iznos 4.108.757,84 kuna od toga je realizirano 1.121.974,91 kuna u 2022. godini.	
			K.1. Izgrađen Poduzetnički inkubator	31.12.2024.	P.02. Broj zaposlenih osoba	4	7						
					P.03. Broj danih subvencija	4	1						
M.02.	Posebni cilj 1.2. Održiva poljoprivredna proizvodnja	Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava	K.01. Izrađen Plan razvoja općine	30.11.2021.	P.01. Broj novozaposlenih osoba na području poljoprivrede	5	3		14.000,00 kn		Mjera u provedbi	Izvršena je obuka članova OPG za pravilno rukovanje pesticidima	
			K.02. Održane edukacije/seminari	31.5.2025.	P.02. Broj polaznika	27	28						
M.03.	Posebni cilj 1.3. Razvoj turističke djelatnosti	Razvoj i izgradnja turističke infrastrukture	K.01. Osiguran redovan rad turističke zajednice područja "Zlatni Panuk"	31.5.2025.	P.01. Broj smještajnih objekata na području Općine Jakšić	0	0		66.000,00 kn		Mjera u provedbi	Redovno se financira rad Turističke zajednice. Očekuje se registracija smještajnih kapaciteta u kolovozu.	
			K.02. Izgrađeni smještajni objekti.	31.5.2025.	P.02. Broj ostvarenih noćenja	0	0						
M.04.	Posebni cilj 2.1. Izgradnja i modernizacija komunalne i prometne infrastrukture	Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže	K.01. Izgrađena kanalizacijska mreža Cerovac - Granje.	31.3.2023.	P.01. Postotak pokrivenosti općine kanalizacijom.	93	93		295.072,02 kn		Mjera u provedbi	U tijeku je izvođenje radova kolektorskog voda kanalizacije naselja Jakšić u sklopu aglomeracije Pleternica	
			K.02. Izgrađen i rekonstruiran vodovod i kanalizacija naselja Jakšić	30.4.2024.	P.02. Broj kućanstava priključenih na kanalizacijski sustav	621	629						
M.05.	Posebni cilj 2.1. Izgradnja i modernizacija komunalne i prometne infrastrukture	Izgradnja nove i održavanje postojeće prometne infrastrukture	K.01. Izgrađene nerazvrstane ceste u naselju Eminovci.	31.12.2024.	P.01. M2 izgrađenih (asfaltiranih) nerazvrstanih cesta	1300	420		146.812,55 kn		Mjera u provedbi	Izgrađeno je nogostup u ulici kraja Tomislava u naselju Eminovci u duljini 420 metara	
			K.02. Asfaltirane ulice u naselju Jakšić.	31.12.2024.									
			K.03. Saniran nogostup u naselju Jakšić.	31.3.2023.									

M.06.	Posebni cilj 2.1. Izgradnja i modernizacija komunalne i prometne infrastrukture	Rekonstrukcija javne rasvjete	K.01. Izgrađena i rekonstruirana niskonaponska mreža	31.05.2025.	P.01. Broj rasvjetnih tijela na kojima je izvršena zamjena rasvjetnih tijela	503	542	538	436.188,30 kn	Mjera u provedbi	Proveden postupak jednostavne nabave za izgradnju javne rasvjete u naselju Radnovac.
			K.02. Zamijenjene postojeće svjetiljke javne rasvjete novim energetske učinkovitim	31.05.2025.							
			K.03. Rekonstruiran sustav javne rasvjete u Radnovcu	31.05.2025.							
M.07.	Posebni cilj 2.1. Izgradnja i modernizacija komunalne i prometne infrastrukture	Održavanje komunalne infrastrukture	K.01. Nasipani i održavani poljski putevi i nerazvrstane ceste.	31.5.2025.	P.01. M2 nasipanih puteva i cesta	110000	115000	115000	617.083,85 kn	Mjera u provedbi	Mjera se redovno provodi.
			K.02. Osiguran redovan rad komunalnog pogona.	31.5.2025.	P.02. Broj održavanih groblja i mrtvačnica	8	8	8			
			K.03. Održavani objekti i javne površine na području Općine Jakšić.	31.5.2025.							
M.08.	Posebni cilj 2.1. Izgradnja i modernizacija komunalne i prometne infrastrukture	Prostorno i urbanističko planiranje	K.01. Izrađen digitalni katastar groblja.	31.12.2024.	P.01. Broj digitalnih katastara groblja	0	2		85.171,13 kn	Mjera u provedbi	Izrađen je i usvojen Izvještaj o stanju u prostoru Općine Jakšić.
			K.02. Izrađeno izvješće o stanju u prostoru.	31.12.2022.							
			K.03. Legalizirane zgrade na području Općine.	31.12.2024.							
M.09.	Posebni cilj 2.1. Izgradnja i modernizacija komunalne i prometne infrastrukture	Uređenje naselja i stanovanja	K.01. Izgrađeni energetske certifikati.	31.12.2023.	P.01. Broj certificiranih zgrada.	2	1		67.120,48 kn	Mjera u provedbi	Započeli su javni radovi u mjesecu lipnju 2022.
M.10.	Posebni cilj 2.2. Zaštita i očuvanje okoliša	Sanacija postojećih i izgradnja novih odlagališta otpada	K.01. Osigurana sredstva za odvoz smeća.	31.5.2025.	P.01. Količina prikupljenog odvojenog komunalnog otpada (t)	134,75	137	127,4	434.697,24 kn	Mjera u provedbi	Projektna deratizacija je izvršena. Zbrinjavanje pasa lutilica se redovno provodi. Divlja odlagališta saniraju se po potrebi.
			K.02. Sufinanciran trošak reciklažnog dvorišta Komunalac.	31.5.2025.	P.02. Broj podijeljenih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (žuti/plavi)	1030/1030	1030/1030	1030/1030			

M.11.	Posebni cilj 3.1. Razvoj društvene infrastrukture	Izgradnja i uređenje društvenih objekata	K.01. Rekonstruiran Kulturni centar "Stara škola". K.02. Izgrađen društveni dom Stanica Jakšić. K.03. Uređeni i rekonstruirani društveni dom Cerovac.	31.12.2024. 31.12.2024. 31.12.2023.	P.01. Broj održanih manifestacija u društvenim domovima	16	18			753.916,21 kn	Mjera u provedbi	Izgradnja Društvenog doma u naselju Jakšić - Stanica je u tijeku. Zgrada je pred podizanjem krovne konstrukcije.	
M.12.	Posebni cilj 3.1. Razvoj društvene infrastrukture	Upravljanje imovinom Općine Jakšić	K.01. Rekonstruirana, opremljena i održavana zgrada općine. K.02. Kupljeno zemljište za starački dom. K.03. Kupljeno zemljište za proširenje katoličkog groblja u Jakšiću.	31.5.2025. 31.12.2022. 31.12.2022.	P.01. Kupljena zemljišta (ha) P.02. Broj novih grobnih mjesta	1,7 0	0,7 13	0,7 13		385.080,41 kn	Mjera u provedbi	Mjera se redovno provodi sukladno potrebama.	
M.13.	Posebni cilj 3.2. Podizanje društveno-socijalnog standarda	Unaprjeđenje kapaciteta te kvalitete u sustavu predškolskog odgoja i brige o djeci	K.01. Nadograđen dječji vrtić u Jakšiću. K.02. Osiguran redovan rad dječjeg vrtića	31.7.2024. 31.05.2025.	P.01. Broj polaznika dječjeg vrtića	8	102	102		- kn	Mjera u provedbi	Izgrađeno je dječje igralište te je i opremljen izdvojni objekt Dječjeg vrtića Jakšić u naselju Rajsavac	
M.14.	Posebni cilj 3.2. Podizanje društveno-socijalnog standarda	Unaprjeđenje kapaciteta te kvalitete u sustavu obrazovanja	K.01. Sufinanciran prijevoz učenika, dnevni boravak K.02. Nabavljene radne bilježnice za učenike K.03. Dodijeljenje stipendija studentima	31.5.2025. 31.5.2025. 31.5.2025.	P.01. Broj sufinanciranih radnih materijala P.02. Broj sufinanciranih prijevoza P.03. Broj dodijeljenih stipendija	380 140 18	380 140 20	360 140		497.473,94 kn	Mjera u provedbi	Redovno se sufinancira prijevoz srednjoškolskih učenika Stipendije se redovito isplaćuju studentima. Redovno se sufinancira produženi boravak osnovne škole.	
M.15.	Posebni cilj 3.2. Podizanje društveno-socijalnog standarda	Povećanje i unaprjeđenje kapaciteta i kvalitete sportsko-rekreacijskih sadržaja	K.01. Izgrađena dječja igrališta. K.02. Održane sportsko-rekreativne aktivnosti.	31.12.2024. 31.5.2025.	P.01. Broj održanih sportskih aktivnosti P.02. Broj udruga u sportu koje djeluju na području Općine	150 8	148 8			1.194.671,34 kn	Mjera u provedbi		



M.21.	Posebni cilj 3.2. Podizanje društveno-socijalnog standarda	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Jakšić	K.01. Osiguran redovan rad Dječjeg vrtića.	31.5.2025.	P.01. Broj zaposlenih u Dječjem vrtiću	14	14	1.282.356,34 kn	Mjera u provedbi	Redovno izvršavamo financiranje predškolskog rada Dječjeg vrtića Jakšić.
			K.02. Osigurano provođenje programa predškole.	31.5.2025.	P.02. Broj polaznika predškole	13	13			

Datum:	30. siječnja 2023.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Nela Včelik
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	<i>N. Včelik</i>

POTPIS ČELNIKA TIJELA:	<i>[Signature]</i>
------------------------	--------------------

